

NYILATKOZAT

6. sz. módosítás igény hiánypótlásához

Alulírott **Sinkovicz Zoltán** polgármester, **Kisbér Város Önkormányzatának** (székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2., adószáma: 15729693-2-11) hivatalos képviselője a TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004 azonosítószámú, „Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren” elnevezésű projekt kapcsán nyilatkozom arról, hogy a projekt mérföldköveinek módosítását, az alábbi tevékenységek megvalósításához szükséges időtartam támasztja alá:

- 2020. 11. 02. - Az „Ipari terület fejlesztéséhez kapcsolódóan villamos energia hálózati csatlakozás Kisbéren a TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004 azonosítószámú projekt keretében” (1313) elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításra került.
- 2020. 11. 08. - Megkötésre került a vállalkozási szerződés a PARTNER Mérnöki Iroda Kft.-vel, amelyre a Magyar Telekom Nyrt. által - az eredeti tervek elkészülte óta - végrehajtott optikai hálózatfejlesztés miatti távközlési rezes és fényvezető kábelek kiváltása okán volt szükség.
- 2020. 11. 13. - A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje meghosszabbításra került 2020. 11. 18-ig.
- 2020. 11. 18. - A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje meghosszabbításra került 2020. 12. 08-ig.
- 2020. 12. 01. - A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje meghosszabbításra került 2021. 01. 15-ig.
- 2021. 01. 11. - A PARTNER Mérnöki Iroda Kft. leszállította az elkészült tervdokumentációt.
- 2021. 01. 13. - A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje meghosszabbításra került 2021. 02. 19-ig.
- 2021. 02. 08. - Megérkezett az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. részéről a nyilatkozat, amely szerint a beszerzésre a kivételi kör alkalmazható, így a szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megköthető.
- 2021. 02. 15. - Aláírásra került az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.-vel az ipari terület gázellátásához szükséges Elosztói Csatlakozási és Fejlesztési Szerződés.
A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje meghosszabbításra került 2021. 03. 05-ig.

- 2021. 03. 04. - A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje meghosszabbításra került 2021. 03. 19-ig.
- 2021. 03. 18. - A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje meghosszabbításra került 2021. 04. 07-ig.
- 2021. 04. 07. - A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje meghosszabbításra került 2021. 04. 28-ig.
- 2021. 04. 27. - A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje meghosszabbításra került 2021. 05. 12-ig.
- 2021. 05. 11. - A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje meghosszabbításra került 2021. 06. 02-ig.

A Pénzügyminisztériummal lefolytatott egyeztetés eredményeként a villamosenergia szakág nyitott kérdései megválaszolásra kerültek, jóváhagyásra került a szolgáltatás beszerzésének kizárólagossága.

- 2021. 05. 20. - Az „Ipari terület fejlesztéséhez kapcsolódóan villamos energia hálózati csatlakozás Kisbéren a TOP-1.1.1.-15-KO1-2020-00004 azonosítószámú projekt keretében” (1313) elnevezésű közbeszerzési eljárás visszavonásra került.
- 2021. 06. 22. - Alíráásra került az E.ON-nal az ipari terület villamosenergia-ellátásához szükséges Hálózati Csatlakozási Szerződés.
- 2021. 08. 10. - Kiadásra került a vízjogi létesítés engedélyt meghosszabbító határozat.
- 2021. 08. 23. - Megindításra került a Kisbér ipari terület fejlesztése 2. (1307) elnevezésű közbeszerzési eljárás folyamatba épített ellenőrzése.
- 2021. 09. 07. - Megérkezett a KSZ támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú nyilatkozata. A KFF ellenőrzés megindításra került.
- 2021. 09. 14. - Ellenőrzési jelentés érkezett a KFF részéről, melyben a közbeszerzési dokumentáció módosítását kérték.
- 2021. 09. 29. - A KFF jelentésre írt válaszlevél, illetve a módosításokat tartalmazó dokumentáció benyújtásra került.
- 2021. 10. 04. - Hiánypótlási felszólítás érkezett a KFF részéről.
- 2021. 10. 08. - A hiánypótlási dokumentáció benyújtásra került.
- 2021. 10. 12. - Hiánypótlási felszólítás érkezett a KFF részéről.
- 2021. 10. 15. - A hiánypótlási dokumentáció benyújtásra került.
- 2021. 10. 20. - Megérkezett a KFF részéről a Támogató tartalmú eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány.

- 2021. 10. 27. - A „Kisbér ipari terület fejlesztése 2. (1307)” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításra került.
- 2021. 11. 22. - A beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolása miatt az ajánlattételi határidő meghosszabbításra került 2021. 12. 02-ig.
- 2021. 11. 26. - Az újonnan beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolása miatt az ajánlattételi határidő meghosszabbításra került 2021. 12. 09-ig.
- 2021. 11. 30. - A Közbeszerzési Hatóság részéről hiánypótlási felszólítás érkezett az ajánlattételi határidő hosszabbítása kapcsán.
- 2021. 12. 01. - A Közbeszerzési Hatóság által előírt hiánypótlás benyújtásra került.
- 2021. 12. 09. - A beérkezett ajánlatok bontása megtörtént.
- 2021. 12. 22. - A Többlettámogatási kérelem összeállításra és benyújtásra került az Irányító Hatóság részére.
- 2022. 01. 14. - A beérkezett ajánlatok értékelése során megállapított hiányosságok teljesítésére hiánypótlási felszólítás került kiküldésre.
- 2022. 02. 02. - Kiküldésre került a felkérés az ajánlatok fenntartására.
- 2022. 02. 21. - Megtartásra került a közbenső Bíráló bizottsági ülés.
- 2022. 02. 24. - A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok összegére és a rendelkezésünkre álló forrásra való tekintettel az eljárás eredménytelenné nyilvánítása mellett döntött.
- 2022. 03. 02. - Az közbeszerzési eljárás záró tanúsíttatása kezdeményezésre került.
- 2022. 03. 07. - Hiánypótlási felszólítás érkezett az eljárás kapcsán a KFF-től.
- 2022. 03. 10. - A hiánypótlási dokumentáció benyújtásra került.
- 2022. 03. 16. - Hiánypótlási felszólítás érkezett az eljárás kapcsán a KFF-től.
- 2022. 03. 17. - A többlettámogatási kérelem jóváhagyásra került.
- 2022. 03. 18. - A hiánypótlási dokumentáció benyújtásra került.
- 2022. 03. 25. - Az eljárás kapcsán megérkezett a támogató tartalmú zárótanúsítvány.
- 2022. 03. 29. - Megjelent az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról szóló eredménytájékoztató.
- 2022. 04. 06. - A KFF meghozta a szabályossági döntést az eljárás lezárása kapcsán.
- 2022. 06. 15. - Megindításra került a „Kisbér ipari terület fejlesztése 3. (1524)” elnevezésű közbeszerzési eljárás folyamatba épített ellenőrzése.
- 2022. 06. 22. - Hiánypótlási felszólítás érkezett a KFF részéről.
- 2022. 06. 24. - A hiánypótlási dokumentáció benyújtásra került.

- 2022. 06. 29. - Megérkezett a KFF részéről a Feltétellel támogató tartalmú eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány.
- 2022. 07. 16. - A „Kisbér ipari terület fejlesztése 3. (1524)” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításra került.
- 2022. 07. 29. – Az eljárás visszavonásra került.
- 2022. 09. 04. - Megindításra került a „Kisbér ipari terület fejlesztése 4. (1545)” elnevezésű közbeszerzési eljárás folyamatba épített ellenőrzése.
- 2022. 09. 13. - Hiánypótlási felszólítás érkezett a KFF részéről.
- 2022. 09. 15. - A hiánypótlási dokumentáció benyújtásra került.
- 2022. 09. 21. - Hiánypótlási felszólítás érkezett a KFF részéről.
- 2022. 09. 26. - A hiánypótlási dokumentáció benyújtásra került.
- 2022. 09. 27. - Megérkezett a KFF részéről a Támogató tartalmú eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány.
- 2022. 09. 29. - Megindításra került a „Kisbér ipari terület fejlesztése 4. (1545)” elnevezésű közbeszerzési eljárás. Az ajánlatok beérkezésének tervezett dátuma 2022. 10. 27. napja.

A kivitelezési szerződés aláírása és a munkaterület átadása tervezetten 2022. 12. 31. napig megtörténik. A kivitelezés maximális időtartama a munkaterület átadásától számított 9 hónap lesz.

Tisztelettel kérjük a projekt sikeres megvalósítása érdekében a benyújtott módosítási igényünk elfogadását!

Kisbér, 2022. október 24.



 Siirkovicz Zoltán
 polgármester
Kisbér Város Önkormányzata