

## **25%-os Készültségi Fok**

**(2020. 06. 25. – 2020. 10. 26.)**

A kivitelezés a 2020. augusztus 14.-én tartott munkaterület átadás-átvételi eljárást követően 2020. augusztus 31-én megkezdődött.

A kerékpárút belterületi szakaszának (kb. 75%-ban) az aszfalt burkolat előkészítő munkák (terület tisztítás, humuszleszedés, fák kiszedése, marási és bontási munkák), tükör és védőréteg építés, alépítmény építése, aszfaltozás (kötő- és kopóréteg), valamint megtámasztó szegélyzet megépült. A csapadékvíz építéssel összefüggő meglévő átereszek bontása, valamint árkok tisztítása is részben befejeződött.

A kerékpárút 0+349 km szelvényében elhelyezkedő meglévő gyalogos híd teljes bontási feladatai teljesen befejeződtek. A kerékpáros híd építése megkezdődött, amely keretében a háttöltés, a szárnyfalak, a vasbeton szerkezeti gerenda, a pályalemez, valamint a hídgerendák megépítésre/elhelyezésre kerültek. A híd korlátai is nagy részben megépültek. A kerékpárút építésével összefüggő közvilágítás építése még nem kezdődött meg.

Kisbér, 2020. 10. 26.