

Tisztelt Képviselőtestület, tisztelt Polgármester úr!

2026. 06. 12-én a XXIII. Nemzetközi Építéskongresszuson kell részt vennem, így a Képviselőtestületi ülésen nem tudok ott lenni.

Mellékelem beszámolómat a májusi testületi ülés óta eltelt időszakról.

1. Déli istálló

Április 24-én megkaptuk a Teljesítés igazolást, mely szó szerint azt tartalmazta, hogy „tervező jogosult a 9.207.500 Ft-os számla benyújtására”. Számlát benyújtottuk, altervezők számláikat felém megküldték, majd május 15-én Kisbér Város Önkormányzata átutalt 6.845.003 Ft-ot. Egyeztetést kezdeményeztem Polgármester úrral, az egyeztetésen elhangzott, hogy erre Kisbérnek joga van. Kérdeztem az Áfát, mert azt nekem a teljes összeg után kell fizetnem, jogász hölgy megvonta a vállát, hogy ez nem az Ö ügye és feladata.

Szeretném jelezni, hogy a 74%-os kifizetéssel és a számszaki és könyveléstechnikai eljárással nem értünk egyet, tisztelettel kérjük Kisbér Város Önkormányzatát a 2.362.497 Ft átutalására.

2. Sétány folytatása

Örökségvédelmi engedélyt kikötésekkel megkaptuk, kikötések lényege, hogy az egyeztetett módosításokat a kiviteli tervekre át kell vezetni, azt Örökségvédelemnek kell mutatni. Kiviteli tervekre átvezetéseket végezzük. 05.18-án EON Területgazdával és osztályvezetőjével és a közvilágítás tervezőjével a helyszínt bejártuk, mindent egyeztettünk, kifogása nem volt, erről emlékeztetőt megküldte. Közvilágítás terveit végleges engedélyezésre EON-hoz feltöltöttük. Gyengeáramú nyomvonalterv elkészült, tervező engedélyezésre feltöltötte. Engedélyek megérkezése után végleges közbeszerzési dokumentáció összeállításra kerül. Szobor roncsolásos vizsgálatára ajánlatot bekértem. Továbbítottam Kisbér Város Önkormányzatához. Tisztelt Andreával egyeztetve a műszaki ellenőri pályázathoz, beszerzéshez műszaki leírást elkészítettem, megküldtem.

3. WAMK torony kivitelezéséről nincs információm.

Kisbér-Budapest, 2026. 0612.

Siklósi József építész