

Beszámoló a 2020-as és 2021-es év pályázatairól, projektjeiről

Csapadékvíz-elvezetés I. ütem

Projektcím: Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00007

Projekt befejezési dátuma: 2021. 07. 28.

A projekt keretében a Szem Imre-, Pacsirta és Wenckheim Béla utcák csapadékvíz-elvezető rendszere került részlegesen (mintegy 770 fm hosszon) felújítása.

A város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztését célzó projekt I. ütemének fizikai befejezése 2020. február végén megtörtént, melyet követően benyújtásra került a projekt záró beszámolója.

A benyújtott beszámolók és elszámolások Irányító Hatóság általi ellenőrzését és hiánypótlását követően 2021. július 28-án elfogadásra került a záró beszámoló, így megkezdődött a projekt 5 éves fenntartási időszaka.

Csapadékvíz-elvezetés II. ütem

Projektcím: Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00008

Projekt befejezési dátuma: 2021. 10. 28.

A projekt keretében a Kisbéri-árok 2+590 – 3+360 km és a 3+810 – 4+575 km szelvények közötti szakaszának a rendezése, a kimosódott burkolatok, partleszakadások, mederburkolatok helyreállítása történt meg - A Nagy-tó fenékleürítő és vízszint szabályozó műtárgyának átépítésével egyetemben.

A város csapadékvíz-elvezetését fejlesztését célzó projekt II. ütemének fizikai befejezése 2020. február végén megtörtént, melyet követően benyújtásra került a projekt záró beszámolója.

A benyújtott beszámolók és elszámolások Irányító Hatóság általi ellenőrzését és hiánypótlását követően 2021. október 28-án elfogadásra került a projekt záró beszámolója, így megkezdődött a projekt 5 éves fenntartási időszaka.

Ipari park építés

Projektcím: Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren

Projekt azonosítószám: TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004

Projekt tervezett befejezési határideje: 2022. 10. 02.

Az ipari park létesítését célzó projektünk a tervezői költségbebecslések és a közműszolgáltatók által adott közműfejlesztési árajánlatok alapján erősen forráshiányosnak bizonyult. 2020. márciusában lehetőségünk adódott egy új, emelt összegű (bruttó 603 m Ft) támogatási kérelem benyújtására, melyet az Irányító Hatóság támogatásra alkalmas ítél meg, így 2020. október 30-án megkötésre került az új Támogatási Szerződés.

A kivételi körök megállapítását követően 2021. májusában aláírásra kerülhetett az MVM Zrt.-vel az Elosztói Csatlakozási és Fejlesztési Szerződés, majd 2021. júniusában az E.ON Zrt.-vel a Hálózati Csatlakozási Szerződés, így a gáz- és a villamos-energia-hálózat fejlesztése már folyamatban van.

2021. október 29-én megindításra került az útépitést, víziközmű építést, közvilágítás kiépítést, távközlés- és optikai hálózat-kiváltást magába foglaló közbeszerzési eljárás, melyet a Képviselő-testület a 2022. február 24-ei rendkívüli ülésén eredménytelenné nyilvánított.

Mivel a legtöbb engedély és hozzájárulás a tavasz folyamán lejárt, illetve le fog járni, így a tervező Partner Mérnöki Iroda Kft.-t megbíztuk ezek megújításával/meghosszabbításával. A megújított engedélyeket és hozzájárulásokat megkaptuk, melyek birtokában néhány héten belül megindításra kerülhet az új közbeszerzési eljárás.

Bölcsőde építés I. felvonás

Projekt cím: Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbéren

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00012

Projekt befejezési határideje: 2023. 05. 05.

Önkormányzatunk 2018 decemberében nyújtott be pályázatot egy bölcsődei épület létrehozására. A projekt keretében a Széchenyi u. 6. sz alatti volt zeneiskola épülete esett át teljeskörű felújításon, melynek eredményeképp egy 2 csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsődei épület került kialakításra.

A kivitelezés 2019. július 15-én kezdődött meg, az épület műszaki átadása pedig 2020. április 6-án történt meg.

A benyújtott beszámolók és elszámolások Irányító Hatóság általi ellenőrzését és hiánypótlását követően 2021. augusztus 16-án elfogadásra került a záró beszámoló, így megkezdődött a projekt 5 éves fenntartási időszaka.

Bölcsőde építés II. felvonás

Projektcím: Bölcsődei intézmény bővítése Kisbéren

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020

Projekt tervezett befejezési határideje: 2023. 05. 05.

Önkormányzatunk 2019 szeptemberében pályázatot nyújtott egy második bölcsődei épület létrehozására, melyet az Irányító Hatóság 2020. áprilisában támogatásra alkalmasnak ítélt. Május elején megkötésre került a br. 242 m Ft összköltségű projekt támogatási szerződése, melyet követően elkészítettük a kiviteli terveket.

Sajnálatos módon az óvoda ingatlana és az újonnan megszerzett szomszédos ingatlanrész összevonatásának a folyamata rendkívül elhúzódott, a telekalakításra csak 2021. májusában került sor. Ezt követően kerülhetett sor a leendő bölcsőde épületének eltolására és építési engedély módosítására.

A projekt első közbeszerzési eljárása 2021. október 26-án került megindításra. Az eljárás során 5 db kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, melyek rámutattak a műszaki dokumentáció hiányosságaira, így annak átdolgozása és kibővítése vált szükségessé. Polgármester Úr 2021. november 19-én az eljárás visszavonásáról és egy új eljárás előkészítéséről döntött. A műszaki dokumentáció módosítását lezárult, az új közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

Ipari parki kerékpárút építése

Projektcím: Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008

Projekt befejezési határideje: 2021. 11. 15.

Önkormányzatunknak 2020 februárjában lehetősége adódott a korábbi pályázat visszaadására és egy új, emelt összegű (210 m Ft → 400 m Ft) támogatási kérelem benyújtására. A kiviteli tervdokumentáció birtokában az új pályázat benyújtásával párhuzamosan lefolytattunk egy feltételes közbeszerzési eljárást, amely eredményesen zárult. A támogató döntés birtokában így 2020. június 25-én aláírásra került a kivitelezési szerződés.

A kivitelezés a 2021. június 30-ai műszaki átadás-átvétellel sikeresen lezárult. A projektben a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. látta el a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokat, amelyek hiánytalan elvégzéséhez szükséges volt az utolsó mérföldkő eltolása. A projekt záró beszámolójának összeállítása megtörtént, november végén benyújtásra került. Jelenleg a záró beszámoló elfogadására, illetve az esetlegesen felmerülő hiánypótlatására várunk.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Projektcím: -

Projekt azonosítószám: BMÖFT/6-9/2021.

Projekt befejezési határideje: 2022. 12. 31.

Önkormányzatunk „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú pályázatát a Belügyminisztérium a BMÖFT/6-8/2021. iktatószámú, 2021. június 29. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően 16.249.349 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A projekt keretében két járdaszakasz újult meg:

- az Angol park egyik járdája (Vásártéri utca – parki híd közötti szakasz) 253 fm hosszon, illetve,
- a Hánta-Kossuth Lajos utcai járda (Kis utca – Kossuth utca 39. hsz. előtti lépcsősor közötti szakasz) 300 fm hosszon

A beruházás költsége br. 36.939.240 Ft volt. A felújított járdaszakaszok műszaki átadása 2022. március 29-én megtörtént, jelenleg a támogatáshoz kapcsolódó elszámolási felület megnyitására várunk.

Kisvárosi Programcsomag – Önkormányzati útfejlesztés

Projektcím: Kisbér - Önkormányzati útfejlesztés

Projekt azonosítószám: BMÖGF/1309/2021

Projekt befejezési határideje: 2022. 12. 31.

A projekthez kapcsolódó támogatói okirat 2021. december 21-én kiállításra került, melynek értelmében Önkormányzatunk 79.291.891 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A kivitelezési szerződés 2022. március 29-én aláírásra került, 2022. május 26-án megtörtént a beruházás műszaki átadása.

2022. május 30.