

## Megvalósítás alatt lévő pályázatok, projektek

### **Ipari park építés**

*Projektcím: Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren*

*Projekt azonosítószám: TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004*

*Projekt befejezési határideje: 2022. 10. 02.*

A Képviselő-testület a 2022. szeptember 12-ei ülésén tudomásul vette a 2022. július 19-én megindításra került útépítést, víziközmű építést, közvilágítás kiépítést, távközlés- és optikai hálózat-kiváltást magába foglaló közbeszerzési eljárás visszavonását, valamint elrendelte egy új közbeszerzési eljárás lefolytatását. A közbeszerzést bonyolító Ószy Közbeszerzési Tanácsadó Kft. megindította az eljárás lefolytatásához szükséges folyamatba épített ellenőrzést, amely kapcsán a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály eddig 2 alkalommal szólított fel minket hiánypótlásra. A második hiánypótlásnak 2022. 09. 26-án tettünk eleget, 27-én megkaptuk az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítványt, így 29-én megindításra került a közbeszerzés. Az eljárás során beérkezett ajánlattevői tájékoztatás kérésekre tekintettel az ajánlattételi határidőt több alkalommal is módosítanunk kellett, amely végül október 27-e lett. Az ajánlattételi határidőig 3 db árajánlat érkezett be.

A közbeszerzési tanácsadó jelenleg a beérkezett ajánlatok formai, tartalmi és szakmai ellenőrzését végzi. Az esetlegesen szükséges hiánypótlások után megtartásra kerülhet a Bírálóbizottsági ülés.

### **Bölcsőde építés II. felvonás**

*Projektcím: Bölcsődei intézmény bővítése Kisbéren*

*Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020*

*Projekt befejezési határideje: 2022. 09. 30.*

A Képviselő-testület a 2022. szeptember 12-ei ülésén forráshiányra hivatkozva a projekttől való elállás mellett döntött.

Az elálláshoz szükséges nyilatkozat a Magyar Államkincstár részére megküldésre került, melyet jóváhagyólag tudomásul vettek.

A projekt kapcsán eddig lehívott előleg összege, br. 224.835.091 Ft 2022. szeptember 22-én visszautalásra került a Magyar Államkincstár részére. Ezt követően kiszámításra került az előleg

„tárolása” miatt keletkezett kamat, amelynek összegét 169.020 Ft-ban állapította meg a Kincstár. Az ügyleti kamat összege szintén visszafizetésre került a részükre.

A Területfejlesztési Kft. is benyújtotta felénk az általuk elvégzett munka költségigényét, melyet első körben br. 7.487.666 Ft-ban határoztak meg. Ezt követően a Képviselő-testület döntése értelmében Aljegyző Asszony tárgyalásokat folytatott le a Kft. ügyvezetőjével, melynek eredményeként sikerült a költséget 6.024.700 Ft-ra mérsékelnie. Jelenleg az Államkincstár értesítését várjuk a projekt lezárásáról.

### **Ipari parki kerékpárút építése**

*Projektcím: Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése*

*Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008*

*Projekt befejezési határideje: 2021. 11. 15.*

A kivitelezés a 2021. június 30-ai műszaki átadás-átvétellel sikeresen lezárult. Ezt követően a szükséges elszámolásokat beküldtük, a záró beszámoló november végén került benyújtásra.

Az idei évben 3 alkalommal kellett a benyújtott elszámolások kapcsán hiánypótlásokat tennünk. Jelenleg a záró beszámoló elfogadására, illetve az esetlegesen felmerülő további hiánypótlás(ok)ra várunk.

### **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása**

*Projektcím: -*

*Projekt azonosítószám: BMÖFT/6-9/2021.*

*Projekt befejezési határideje: 2022. 12. 31.*

A projekt keretében két járdaszakasz újult meg:

- az Angol park egyik járdája (Vásártéri utca – parki híd közötti szakasz) 253 fm hosszon, illetve,
- a Hánta-Kossuth Lajos utcai járda (Kis utca – Kossuth utca 39. hsz. előtti lépcsősor közötti szakasz) 300 fm hosszon

A felújított járdaszakaszok műszaki átadása március 29-én megtörtént. A támogatás felhasználásának elszámolása 2022. szeptember 1-én benyújtásra került. A beszámoló kapcsán hiánypótlási felszólítást kaptunk, melynek teljesítése szeptember 27-én megtörtént.

Várjuk az elszámolás elfogadását.

## **Kisvárosi Programcsomag – Önkormányzati útfeljesztés**

*Projektcím: Kisbér - Önkormányzati útfeljesztés*

*Projekt azonosítószám: BMÖGF/1309/2021*

*Projekt befejezési határideje: 2022. 12. 31.*

A projekthez kapcsolódó támogatói okirat 2021. december 21-én kiállításra került, melynek értelmében Önkormányzatunk 79.291.891 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A vállalkozási szerződés 2022. március 29-én került aláírásra került, a felújított útszakasz műszaki átadása 2022. május 26-án történt meg. A támogatás elszámolási határideje 2023. január 31., de már megkezdtük az elszámolási dokumentáció összeállítását.

## **CULTPLAY**

*Projektcím: CULTPLAY*

*Projekt azonosítószám: SKHU/1601/1.1/209*

*Projekt befejezési határideje: 2022. 12. 31.*

A projekt kapcsán a Széchenyi Programiroda (a továbbiakban: SZPI) 2022. június 15-én helyszíni ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés jegyzőkönyvében, valamint műszaki ellenőri jegyzőkönyvében számos hiánypótlási észrevétel került előírásra az SZPI által.

Az SZPI 2022. július 27-én jelezte, hogy az addig bemutatásra került dokumentumok hiányosak, az előírt észrevételeik jelentős része továbbra is tisztázatlan, ezért egy 2. hiánypótlást is előírt, melynek határideje 2022. augusztus 2-a volt.

A projektet 2022. augusztus 1-én kezdtük átvenni Tóth Lászlótól, így haladékokat kértünk az SZPI-től a projekt áttekintésére és a hiánypótlás teljesítésére. A hiánypótlási határidőt az SZPI augusztus 24-ig meghosszabbította. Augusztus 24-én eleget tettünk a hiánypótlási kötelezettségünknek. A benyújtott dokumentumok nem műszaki részét az SZPI áttekintette és elfogadta, a műszaki dokumentumok átnézése még jelenleg is zajlik.

A Képviselő-testület szeptember 12-ei ülésén meghozott döntésnek megfelelően a közbeszerzési eljárás kapcsán megállapított bírság csökkentésére/megszüntetésére irányuló pertől elálltunk, melyet a Fővárosi Törvényszék a 2022. szeptember 21-ei tárgyalásán megszüntetett.

A megszüntető végzést november 7-én kaptuk meg, amelynek a birtokában az SZPI végre lezárhatja a játszótér építése kapcsán indított jogorvoslati eljárást, melyet követően az eddig függőben lévő beszámolók is feldolgozásra kerülhetnek.

### **Élhető települések (Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása III. ütem)**

*Projektcím: Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése*

*Projekt azonosítószám: TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012*

*Projekt befejezési határideje: 2025. 09. 30.*

Január 14-én pályázatot nyújtottunk be a TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-KO1 „Élhető települések” c. felhívásra. Az Irányító Hatóság a kérelmet támogatásra alkalmasnak ítélte, a Támogatási Szerződés megkötésre került. A támogatás összege br. 200 m Ft, amit a település csapadékvíz-elvezető rendszereinek fejlesztésére fordíthatunk.

A Képviselő-testület a 2022. június 9-ei ülésén fogadta el a MeViTo Mérnökiroda Kft. árajánlatát, amely a tervdokumentáció elkészítését, valamint a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzését tartalmazta.

Jelenleg a tervezés van folyamatban, melynek a befejezési határideje 2023. június 24-e.

2022. november 8.

Peresztegi László  
pályázati referens