

Megrendelő	Műszaki Ellenőr	Vállalkozó	Kooperációs jegyzőkönyv és előrehaladási jelentés	
	 MeViTo Mérnökiroda Kft.	 Beck & Cat Kft.		

Projekt: Kisbér, Plébánia előtti tér felújítása
Tárgy: 1. sz. kooperációs jegyzőkönyv és előrehaladási jelentés
Időpont: 2025. szeptember 11. 10:00 óra
Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Általános

- A munkaterület átadás-átvétel 2025. szeptember 4-én megtörtént.
- Kivitelező felvonult, a munkaterületet mobil kerítéssel lekerítette.
- A geodéziai kitűzés megtörtént, az emlékművek bontása megkezdődött.
- A kooperáción közösen egyeztettük, hogy a Kivitelező milyen vállalatokat tett Közbeszzerzési eljárás során, felhívtam a figyelmet az ellenőrzések módjára és a hibás teljesítés jogkövetkezményeire.

Rendkívüli események

- A projekt kapcsán, a térhez kapcsolódó plébánia épület tér felőli homlokzata mellé 50 cm széles sávban járdaszegéllyel lehatárolt zúzottkő szivárgó van tervezve. Magyaros László, a Római Katolikus Egyház plébánosa, a plébánia épület főfalának zizesedése kapcsán aggályát fejezte ki, és kifejezett kérése volt egy vízzáró dörken lemez és egy drénrendszer beépítése a jövőbeni károk megelőzése érdekében. A helyszíni szemle során megállapítottuk, hogy a kérés műszakilag kivitelezhető, a tartalékkeret terhére elvégezhető. Felkértük a Kivitelezőt, hogy a fent leírt, és a tervdokumentációban nem szereplő munkára állítsa össze az ajánlatában szereplő tételek alapján a költségkimutatást, amelynek elfogadását követően a munka elrendelhető.

Következő kooperáció
 ideje: **2025. szeptember 18 csütörtök 10:00 óra**
 módja: személyes

Jegyzőkönyvet összeállította: Műszaki ellenőr



Megrendelő


 MeViTo Mérnökiroda Kft.
 2085 Püspörsővár, Harcsa köz 1.
 Adószám: 11798253-2-13
 Műszaki ellenőr


 Vállalkozó