

50%-os Készültségi Fok

(2020. 10. 26. – 2020. 11. 30.)

Folytatódtak a kerékpárút belterületi szakaszának alépítmény építési és aszfaltozási munkái. A kerékpárút által érintett autóbusz-öböl átépítése befejeződött. A térkőburkolatú kapukihajtók szintén megépültek.

Elkezdődtek a külterületi szakasz előkészítő munkái, tükör- és védőréteg építése, alépítmény építése. Az építéssel érintett közmű fedlapok szintre helyezési feladatai elvégzésre kerültek.

Folytatódtak a meglévő vízvezetési rendszerek bontási és építési feladatai, valamint a meglévő árkok tisztítása. A belterületen elhelyezkedő átereszek cseréje, meghosszabbítása és tisztítása is nagyrészt elkészült. A meglévő átereszek előfejeinek a javítása is megtörtént.

A 0+349 km szelvényében elhelyezkedő hídműtárgy megmaradt szigetelési és védőbevonatos munkái elvégzésre kerültek, így a híd 100%-ban elkészült.

A kerékpárút építésével összefüggő közvilágítás építése még nem kezdődött meg.

Kisbér, 2020. 11. 30.