

75%-os Készültségi Fok

(2020. 11. 30. – 2021. 04. 16.)

Folytatódtak a kerékpárút belterületi szakaszának alépítmény építési és aszfaltozási munkái. A kerékpárút által érintett autóbusz-öböl átépítése befejeződött. A térkőburkolatú kapukihajtók szintén megépültek.

Elkezdődtek a külterületi szakasz előkészítő munkái, tükör- és védőréteg építése, alépítmény építése. Az építéssel érintett közmű fedlapok szintre helyezési feladatai elvégzésre kerültek.

Folytatódtak a meglévő vízvezetési rendszerek bontási és építési feladatai, valamint a meglévő árkok tisztítása. A belterületen elhelyezkedő átereszek cseréje, meghosszabbítása és tisztítása is nagyrészt elkészült. A meglévő átereszek előfejeinek a javítása is megtörtént.

A 0+349 km szelvényében elhelyezkedő hídműtárgy megmaradt szigetelési és védőbevonatos munkái elvégzésre kerültek, így a híd 100%-ban elkészült.

A kerékpárút építésével összefüggő közvilágítás építése elkészült, a két napelemes külterületi egység kivételével.

A kerékpárút a belterületi szakaszon teljesen elkészült, autóbusz öböllel, az közúti átvezetések elkészültek.

Elkészült a Batthyányi-éren levő áteresz 1+573 km szelvény, a kerékpárút az 1+780 km szelvényig elkészült szegélyezéssel, alépítménnyel, aszfaltozással.

Kisbér, 2021. 04. 16.