

Megvalósítás alatt lévő pályázatok, projektek

Ipari park építés

Projektcím: Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéken

Projekt azonosítószám: TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004

Projekt befejezési határideje: 2022. 10. 02.

A Képviselő-testület a 2022. szeptember 12-ei ülésén tudomásul vette a 2022. július 19-én megindításra került útépítést, víziközmű építést, közvilágítás kiépítést, távközlés- és optikai hálózat-kiváltást magába foglaló közbeszerzési eljárás visszavonását, valamint elrendelte egy új közbeszerzési eljárás lefolytatását. A közbeszerzést bonyolító Ószy Közbeszerzési Tanácsadó Kft. megindította az eljárás lefolytatásához szükséges folyamatba épített ellenőrzést, amely kapcsán a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály eddig 2 alkalommal szólított fel minket hiánypótlásra. A második hiánypótlásnak 2022. 09. 26-án tettünk eleget, 27-én megkaptuk az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítványt, így indítható a közbeszerzés.

Bölcsőde építés II. felvonás

Projektcím: Bölcsődei intézmény bővítése Kisbéken

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020

Projekt befejezési határideje: 2022. 09. 30.

A Képviselő-testület a 2022. szeptember 12-ei ülésén forráshiányra hivatkozva a projekttől való elállás mellett döntött.

Az elálláshoz szükséges nyilatkozat a részünkről aláírásra került, a konzorciumi partner KEM Területfejlesztési Kft. részére elpostáztuk. A Kft. ügyvezetője szintén aláírja a dokumentumot, melyet követően megküldik a Magyar Államkincstár részére.

A projekt kapcsán eddig lehívott előleg összege, br. 224.835.091,- Ft 2022. szeptember 22-én visszautalásra került a Magyar Államkincstár részére. Jelenleg azt várjuk, hogy a MÁK megállapítsa, hogy az előleg „tárolása” miatt mekkora kamatot szükséges visszafizetnünk, illetve a Területfejlesztési Kft. is jelezte, hogy az általuk elvégzett munkát ki fogják számlázni a részünkre, mivel az a projektből került volna finanszírozásra.

Ipari parki kerékpárút építése

Projektcím: Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008

Projekt befejezési határideje: 2021. 11. 15.

A kivitelezés a 2021. június 30-ai műszaki átadás-átvétellel sikeresen lezárult. Ezt követően a szükséges elszámolásokat beküldtük, a záró beszámoló november végén került benyújtásra. Jelenleg a záró beszámoló elfogadására, illetve az esetlegesen felmerülő hiánypótlás(ok)ra várunk.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Projektcím: -

Projekt azonosítószám: BMÖFT/6-9/2021.

Projekt befejezési határideje: 2022. 12. 31.

A projekt keretében két járdaszakasz újult meg:

- az Angol park egyik járdája (Vásártéri utca – parki híd közötti szakasz) 253 fm hosszon, illetve,
- a Hánta-Kossuth Lajos utcai járda (Kis utca – Kossuth utca 39. hsz. előtti lépcsősor közötti szakasz) 300 fm hosszon

A felújított járdaszakaszok műszaki átadása március 29-én megtörtént. A támogatás felhasználásának elszámolása 2022. szeptember 1-én benyújtásra került. A beszámoló kapcsán hiánypótlási felszólítást kaptunk, melynek teljesítése szeptember 27-én megtörtént.

Várjuk az elszámolás elfogadását.

Kisvárosi Programcsomag – Önkormányzati útfejlesztés

Projektcím: Kisbér - Önkormányzati útfejlesztés

Projekt azonosítószám: BMÖGF/1309/2021

Projekt befejezési határideje: 2022. 12. 31.

A projekthez kapcsolódó támogatói okirat 2021. december 21-én kiállításra került, melynek értelmében Önkormányzatunk 79.291.891 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A vállalkozási szerződés 2022. március 29-én került aláírásra került, a felújított útszakasz műszaki átadása 2022. május 26-án történt meg. A támogatás elszámolási határideje 2023. január 31.

CULTPLAY

Projektcím: CULTPLAY

Projekt azonosítószám: SKHU/1601/1.1/209

Projekt befejezési határideje: 2022. 12. 31.

A projekt kapcsán a Széchenyi Programiroda (a továbbiakban: SZPI) 2022. június 15-én helyszíni ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés jegyzőkönyvében, valamint műszaki ellenőri jegyzőkönyvében számos hiánypótlási észrevétel került előírásra az SZPI által.

Az SZPI 2022. július 27-én jelezte, hogy az addig bemutatásra került dokumentumok hiányosak, az előírt észrevételeik jelentős része továbbra is tisztázatlan, ezért egy 2. hiánypótlást is előírt, melynek határideje 2022. augusztus 2-a volt.

A projektet 2022. augusztus 1-én kezdtük átvenni Tóth Lászlótól, így haladékat kértünk az SZPI-től a projekt áttekintésére és a hiánypótlás teljesítésére. A hiánypótlási határidőt az SZPI augusztus 24-ig meghosszabbította. Augusztus 24-én eleget tettünk a hiánypótlási kötelezettségünknek. A benyújtott dokumentumok nem műszaki részét az SZPI áttekintette és elfogadta, a műszaki dokumentumok átnézése még jelenleg is zajlik.

A Képviselő-testület szeptember 12-ei ülésén meghozott döntésnek megfelelően a közbeszerzési eljárás kapcsán megállapított bírság csökkentésére/megszüntetésére irányuló pertől elálltunk, melyet a Fővárosi Törvényszék a 2022. szeptember 21-ei tárgyalásán megszüntetett.

A megszüntető végzés birtokában az SZPI végre lezárhatja a játszótér építése kapcsán indított jogorvoslati eljárást, melyet követően az eddig függőben lévő beszámolók is feldolgozásra kerülhetnek.

Élhető települések (Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása III. ütem)

Projektcím: Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012

Projekt befejezési határideje: 2025. 09. 30.

Január 14-én pályázatot nyújtottunk be a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1 „Élhető települések” c. felhívásra. Az Irányító Hatóság a kérelmet támogatásra alkalmasnak ítélte, a Támogatási Szerződés megkötésre került. A támogatás összege br. 200 m Ft, amit a település csapadékvíz-elvezető rendszereinek fejlesztésére fordíthatunk.

A Képviselő-testület a 2022. június 9-ei ülésén fogadta el a MeViTo Mérnökiroda Kft. árajánlatát, amely a tervdokumentáció elkészítését, valamint a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzését tartalmazta.

Jelenleg a tervezés van folyamatban, melynek a befejezési határideje 2023. június 24-e.

2022. szeptember 28.

Peresztegi László
pályázati referens

Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság

A bizottság a J. Nagy Éva által készítendő tájékoztatást nem látta, a Peresztegi László és Turóczyné Scher Anita tájékoztatását tudomásul vette.

Kisbér, 2022. október 07.

Andrási Tamás s.k.
elnök

Pápai Mónika s.k.
referens

Pénzügyi Bizottság javaslata:

A Pénzügyi Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.