

**új Bölcsőde projekt költségei**

Számla kiállítója	Szerződés tárgya	Számla összege (bruttó)	Kifizetés dátuma	Pályázati költség
Dörner Ágnes e.v.	Eng. tervdokumentáció elkészítése	3 550 000	2019.09.17	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei - műszaki tervek
Magyar Bölcsődék Egyesülete	Módszertani szakértés	450 000	2020.07.30	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Geoszféra Geológiai Kft.	Talajmechanikai vizsgálat elkészítése	363 728	2020.08.27	Tartalék
Ép Tér-Lét Kft.	Kiviteli tervdokumentáció elkészítése	4 070 000		Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei - műszaki tervek
		4 830 000		Tartalék

Költségsor	Pályázati forrás	Eddigi kiadások	Várható kiadások	Kiadások összesen	Még meglévő pályázati forrás
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	450 000	450 000	-	450 000	-
Egyéb szolgáltatási költségek	300 000	-	-	-	300 000
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei - műszaki tervek	7 620 000	7 620 000	-	7 620 000	-
Építéshez kapcsolódó költségek	192 838 885	-	211 175 702	211 175 702	- 18 336 817
Eszközbeszerzés költségei	21 015 706	-	-	-	21 015 706
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 420 000	-	-	-	2 420 000
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	190 500	-	-	-	190 500
Tartalék	8 445 664	5 193 728	-	5 193 728	3 251 936
<b>Kisbér Város Önkormányzata</b>	<b>233 280 755</b>	<b>13 263 728</b>	<b>211 175 702</b>	<b>224 439 430</b>	<b>8 841 325</b>

bruttó, Ft

	Pályázati forrás	Várható kiadás	Szükséges önerő	
Építés becsült költsége az elkészült tervdokumentáció alapján	192 838 885	211 175 702	18 336 817	
Áttervezés díja - 1. verzió	-	420 000	420 000	27 773 817
Építés becsült költsége a felmerült módosítási igények szerinti áttervezést követően - 1. verzió	192 838 885	220 192 702	27 353 817	
Áttervezés díja - 2. verzió	-	310 000	310 000	26 958 967
Építés becsült költsége a felmerült módosítási igények szerinti áttervezést követően - 2. verzió	192 838 885	219 487 852	26 648 967	

bruttó, Ft