

## Megvalósítás alatt lévő pályázatok, projektek

### **Ipari park építés**

*Projektcím: Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren*

*Projekt azonosítószám: TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004*

*Projekt befejezési határideje: 2022. 10. 02.*

Október 29-én megindításra került az útépitést, víziközmű építést, közvilágítás kiépítést, távközlés- és optikai hálózat-kiváltást magába foglaló közbeszerzési eljárás. Az eljárás során eddig 5 db kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, melyek november 22-én megválaszolásra kerültek – a műszaki dokumentáció csekély mértékű korrekciójával egyetemben.

Emiatt szükségessé vált az ajánlattételi határidő meghosszabbítása, amely így december 2-ára módosult.

### **Bölcsőde építés II. felvonás**

*Projektcím: Bölcsődei intézmény bővítése Kisbéren*

*Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020*

*Projekt befejezési határideje: 2022. 09. 30.*

A 2. bölcsődei épület létrehozására irányuló projektünk közbeszerzési eljárása október 26-án került megindításra. Az eljárás során 5 db kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, melyek rámutattak a műszaki dokumentáció hiányosságaira, így annak átdolgozása és kibővítése vált szükségessé. Polgármester Úr november 19-én az eljárás visszavonásáról és egy új eljárás előkészítéséről döntött. A műszaki dokumentáció módosítása folyamatba van, a véglegesítését követően megindítható lesz az új közbeszerzési eljárás.

### **Ipari parki kerékpárút építése**

*Projektcím: Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése*

*Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008*

*Projekt befejezési határideje: 2021. 11. 15.*

A kivitelezés a 2021. június 30-ai műszaki átadás-átvétellel sikeresen lezárult. A projektben a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. látta el a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokat, amelyek hiánytalan elvégzéséhez szükséges volt az utolsó mérföldkő eltolása. Emiatt még nem kerülhetett sor a projekt záró beszámolójának az összeállítására, amely előreláthatólag november végén kerül benyújtásra.

### **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása**

*Projektcím: -*

*Projekt azonosítószám: BMÖFT/6-9/2021.*

*Projekt befejezési határideje: 2022. 12. 31.*

A projekt keretében két járdaszakasz újul meg:

- az Angol park egyik járdája (Vásártéri utca – parki híd közötti szakasz) 240 fm hosszon, illetve,

- a Hánta-Kossuth Lajos utcai járda (Kis utca – Kossuth utca 39. hsz. előtti lépcsősor közötti szakasz) 210 fm hosszon

Mivel a pályázat benyújtásához elkészített egyszerűsített műszaki dokumentáció nem volt elegendő és megfelelő a kivitelezési munka beszerzéséhez, így ajánlatokat kértünk be a szükséges műszaki dokumentáció elkészítésére. Az ajánlatkérés eredményeként a VIA-TRITA Kft.-vel került megkötésre a tervezési szerződés. A Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása alapján a tervdokumentáció még decemberben el fog készülni, így januárban lefolytatható lesz az ún. „kézi beszerzéses” eljárás (a kivitelezés becsült költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt).

### **Közösségi célú fejlesztések – Turisztikai pihenőpont létesítése**

*Projektcím: Turisztikai szolgáltatások fejlesztését célzó létesítmény elhelyezése Kisbéken*

*Projekt azonosítószám: 842/1908/4/7/2021*

*Projekt befejezési határideje: 2021. 09. 30. (a pályázat benyújtásakor megadott tervezett határidő, a módosítását kezdeményezzük az IH-nál – a pályázati felhívás rendelkezései alapján a legkésőbbi időpont 2023. 10. 19. lehet)*

A projekt keretében 1 db turisztikai pihenőpont létesítésére lesz lehetőségünk a Zöldalmi-tónál, melynek műszaki dokumentációja november 12-én kiküldésre került a Képviselő-testület részére.

Jelenleg a projekt megvalósításához szükséges előkészítő munka van folyamatban.

### **Kisvárosi Programcsomag – Önkormányzati útfejlesztés**

*Projektcím: Kisbér - Önkormányzati útfejlesztés*

*Projekt azonosítószám: jelenleg ismeretlen*

*Projekt befejezési határideje: jelenleg ismeretlen*

A projekt keretében várhatóan lehetőségünk lesz a Kozma Ferenc utca úttestének, illetve a Petőfi Sándor utca járdájának a felújítására. A programot koordináló Miniszterelnökség részére a adatokat és műszaki dokumentumokat az előírt határidőig átadtuk, bizakodva várjuk a támogatói döntés megszületését.

Eközben megkezdtük a projekt előkészítését, melynek részeként első körben a tervező, majd pedig a közbeszerző került kiválasztásra. A tervek elkészítése folyamatban van, a tervező cég tájékoztatása alapján a műszaki dokumentáció még decemberben el fog készülni, így január elején megindítható lesz a közbeszerzési eljárás.

2021. november 24.

Peresztegi László  
referens