

Megvalósítás alatt lévő pályázatok, projektek

Ipari park építés

Projektcím: Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren

Projekt azonosítószám: TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004

Projekt befejezési határideje: 2022. 10. 02.

Október 29-én megindításra került az útépitést, víziközmű építést, közvilágítás kiépítést, távközlés- és optikai hálózat-kiváltást magába foglaló közbeszerzési eljárás. Az ajánlattételi határidő december 9-én letelt, amely határidőig 4 db ajánlat érkezett be. A beérkezett dokumentumok hiánypótlatása megtörtént, amely alapján a legkedvezőbb, nettó 464.833.781 Ft összegű ajánlatot a Gombos Földgép Kft. adta. Jelenleg a hiánypótló dokumentáció ellenőrzése zajlik, amelyet követően kiválasztásra kerülhet a nyertes ajánlattevő.

Bölcsőde építés II. felvonás

Projektcím: Bölcsődei intézmény bővítése Kisbéren

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020

Projekt befejezési határideje: 2022. 09. 30.

A 2. bölcsődei épület létrehozására irányuló projektünk közbeszerzési eljárása október 26-án került megindításra. Az eljárás során 5 db kiegészítő tájékoztató kérés érkezett, melyek rámutattak a műszaki dokumentáció hiányosságaira, így annak átdolgozása és kibővítése vált szükségessé. Polgármester Úr november 19-én az eljárás visszavonásáról és egy új eljárás előkészítéséről döntött. A műszaki dokumentáció módosítása folyamatba van, a véglegesítését követően megindítható lesz az új közbeszerzési eljárás.

Ipari parki kerékpárút építése

Projektcím: Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008

Projekt befejezési határideje: 2021. 11. 15.

A kivitelezés a 2021. június 30-ai műszaki átadás-átvétellel sikeresen lezárult. A projektben a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. látta el a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokat, amelyek hiánytalan elvégzéséhez szükséges volt az utolsó mérföldkő

eltolása. A projekt záró beszámolójának összeállítása megtörtént, november végén benyújtásra került. Jelenleg a záró beszámoló elfogadására, illetve az esetlegesen felmerülő hiánypótlatására várunk.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Projektcím: -

Projekt azonosítószám: BMÖFT/6-9/2021.

Projekt befejezési határideje: 2022. 12. 31.

A projekt keretében két járdaszakasz újul meg:

- az Angol park egyik járdája (Vásártéri utca – parki híd közötti szakasz) 240 fm hosszon, illetve,
- a Hánta-Kossuth Lajos utcai járda (Kis utca – Kossuth utca 39. hsz. előtti lépcsősor közötti szakasz) 210 fm hosszon

Mivel a pályázat benyújtásához elkészített egyszerűsített műszaki dokumentáció nem volt elegendő és megfelelő a kivitelezési munka beszerzéséhez, így ajánlatokat kértünk be a szükséges műszaki dokumentáció elkészítésére. Az ajánlatkérés eredményeként a VIA-TRITA Kft.-vel került megkötésre a tervezési szerződés. A Kft. a terveket január elején a rendelkezésünkre bocsátotta. Ezt követően összeállításra és kiküldésre került az ajánlattételi felhívás, az ajánlatok beérkezésének határideje február 4-e.

Közösségi célú fejlesztések – Turisztikai pihenőpont létesítése

Projektcím: Turisztikai szolgáltatások fejlesztését célzó létesítmény elhelyezése Kisbéren

Projekt azonosítószám: 842/1908/4/7/2021

Projekt befejezési határideje: 2021. 09. 30. (a pályázat benyújtásakor megadott tervezett határidő, a módosítását kezdeményezzük az IH-nál – a pályázati felhívás rendelkezései alapján a legkésőbbi időpont 2023. 10. 19. lehet)

A projekt keretében 1 db turisztikai pihenőpont létesítésére lesz lehetőségünk a Zöldalmi-tónál, melynek műszaki dokumentációja november 12-én kiküldésre került a Képviselő-testület részére.

Jelenleg a projekt megvalósításához szükséges előkészítő munka van folyamatban.

Kisvárosi Programcsomag – Önkormányzati útfelújítás

Projektcím: Kisbér - Önkormányzati útfelújítás

Projekt azonosítószám: jelenleg ismeretlen

Projekt befejezési határideje: jelenleg ismeretlen

A projekthez kapcsolódó támogatói okirat december 21-én kiállításra került, melynek értelmében Önkormányzatunk 79.291.891 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Sajnálatos módon a megítélt támogatás összege kevesebb, mint amire számítottunk, így a korábbi elképzeléseinkkel ellentétben előreláthatólag csak a Kozma Ferenc utca úttestének felújítására lesz – remélhetőleg – elegendő a fedezet.

A Kozma Ferenc utca úttestének felújítására irányuló tárgyalásos közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. Ennek az a lényege, hogy az eljárásban a magasabb műszaki tartalom (süllyesztett szegélyes verzió) kerül kiírásra, az ajánlatok beérkezését követően tartandó tárgyalások során pedig lehetőség van a műszaki tartalom csökkentésére – amennyiben az ajánlatok összege indokolja.

Ezzel párhuzamosan megindításra került a Petőfi utca járdájának felújítására irányuló „egyszerű ajánlatkérés”, amely megvalósításáról a beérkező ajánlatok függvényében dönthet a Tisztelt Képviselő-testület.

EFOP

Projektcím: "Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig"

Projekt azonosítószám: EFOP-3.9.2-16-2017-00018

Projekt befejezési határideje: 2021. 12. 31.

A pályázati elszámolás vette kezdetét, ehhez szükséges adatokat, dokumentumokat töltünk fel a pályázatkezelő rendszerbe (EPTK).

Konzorciumvezetőként a projektben résztvevő településekkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot és kérjük tőlük az adatokat az elszámoláshoz. Várhatóan még két-három hónap a teljes elszámolás.

Identitás

Projektcím: „Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése”

Projekt azonosítószám: TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005

Projekt befejezési határideje: 2022. 06. 30.

A Covid miatt főleg az elmaradt rendezvényeinket kell megtartanunk, így a tavasszal még rendezvényeket, konferenciákat kell szerveznünk, illetve a mobil KRESZ park beszerzése, mint nagyobb feladat van vissza. Folyamatos az elszámolás és az eddig megtartott rendezvények, elkészült dokumentumok (Esélyegyenlőségi terv) feltöltése a pályázatkezelő felületre (EPTK).

CULTPLAY

Projektcím: Interaktív tematikus parkok létrehozás

Projekt azonosítószám: SKHU/1601/1.1/209.

Projekt befejezési határideje: 2021. 12.31.

A projektben vállalt feladatok teljesültek, Fogadóépület és a Játszótér felépült, átadásra került, kötelező rendezvények (megnyitó, workshop) lezajlottak. Jelenleg az elkészült projektelemekek elszámolása kapcsán van eljárási/közbeszerzési vita folyamatban a Széchenyi Programirodával. A Közbeszerzési Döntőbizottság a projektben két bírságot kiszabott a Fogadóépület esetében 2, a Játszótér esetében 1,5 M Ft-ot. Jelenleg ezen kiszabott bírságok ellen jogorvoslati eljárás keretében fellebbezést nyújtottunk be, amely során az első bírságot már csökkentették. Jelenleg is folyik a jogorvoslati eljárás, amiben az Őszi Ügyvédi Iroda képviseli a várost. Testület már tárgyalta az iroda bevonását az eljárásba.

Autómentes Nap

Projektcím: -

Projekt azonosítószám: AMN/2021/0099

Projekt befejezési határideje: 2021. 11. 30.

Az autómentes napot megtartottuk a Kisbéri Rendőrkapitánysággal közösen (konferencia, előadások, ügyességi verseny, ajándékok). Elszámolás megtörtént és elfogadásra került a Közreműködő szervezet részéről, a támogatást megkaptuk.

2022. február 1.