

Megvalósítás alatt lévő pályázatok, projektek

Ipari park építés

Projektcím: Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren

Projekt azonosítószám: TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004

Projekt befejezési határideje: 2022. 10. 02.

A Képviselő-testület a február 24-ei rendkívüli ülésén döntött a 2021. október 29-én megindításra került az útépítést, víziközmű építést, közvilágítás kiépítést, távközlés- és optikai hálózat-kiváltást magába foglaló közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról. Mivel a legtöbb engedély és hozzájárulás a tavasz folyamán lejárt, illetve le fog járni, így a tervező Partner Mérnöki Iroda Kft.-t megbíztuk ezek megújításával/meghosszabbításával. A megújított engedélyk és hozzájárulások birtokában tudjuk az új közbeszerzési eljárást megindítani, melynek előkészítése szintén folyamatban van

Bölcsőde építés II. felvonás

Projektcím: Bölcsődei intézmény bővítése Kisbéren

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020

Projekt befejezési határideje: 2022. 09. 30.

A 2. bölcsődei épület létrehozására irányuló projektünk közbeszerzési eljárása október 26-án került megindításra. Az eljárás során 5 db kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, melyek rámutattak a műszaki dokumentáció hiányosságaira, így annak átdolgozása és kibővítése vált szükségessé. Polgármester Úr november 19-én az eljárás visszavonásáról és egy új eljárás előkészítéséről döntött. A műszaki dokumentáció módosítása lezárult, az új közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

Ipari parki kerékpárút építése

Projektcím: Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008

Projekt befejezési határideje: 2021. 11. 15.

A kivitelezés a 2021. június 30-ai műszaki átadás-átvétellel sikeresen lezárult. A projektben a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. látta el a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokat, amelyek hiánytalan elvégzéséhez szükséges volt az utolsó mérföldkő

eltolása. A projekt záró beszámolójának összeállítása megtörtént, november végén benyújtásra került. Jelenleg a záró beszámoló elfogadására, illetve az esetlegesen felmerülő hiánypótlatására várunk.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Projektcím: -

Projekt azonosítószám: BMÖFT/6-9/2021.

Projekt befejezési határideje: 2022. 12. 31.

A projekt keretében két járdaszakasz újult meg:

- az Angol park egyik járdája (Vásártéri utca – parki híd közötti szakasz) 253 fm hosszon, illetve,
- a Hánta-Kossuth Lajos utcai járda (Kis utca – Kossuth utca 39. hsz. előtti lépcsősor közötti szakasz) 300 fm hosszon

A felújított járdaszakaszok műszaki átadása március 29-én megtörtént, jelenleg a támogatás felhasználásának elszámolása van folyamatban.

Közösségi célú fejlesztések – Turisztikai pihenőpont létesítése

Projektcím: Turisztikai szolgáltatások fejlesztését célzó létesítmény elhelyezése Kisbéren

Projekt azonosítószám: 842/1908/4/7/2021

Projekt befejezési határideje: 2021. 09. 30. (a pályázat benyújtásakor megadott tervezett határidő, a módosítását kezdeményezzük az IH-nál – a pályázati felhívás rendelkezései alapján a legkésőbbi időpont 2023. 10. 19. lehet)

A projekt keretében 1 db turisztikai pihenőpont létesítésére lesz lehetőségünk a Zöldmalmi-tónál, melynek műszaki dokumentációja november 12-én kiküldésre került a Képviselő-testület részére.

Jelenleg a projekt megvalósításához szükséges előkészítő munka van folyamatban.

Kisvárosi Programcsomag – Önkormányzati útfelújítás

Projektcím: Kisbér - Önkormányzati útfelújítás

Projekt azonosítószám: BMÖGF/1309/2021

Projekt befejezési határideje: 2022. 12. 31.

A projekthez kapcsolódó támogatói okirat december 21-én kiállításra került, melynek értelmében Önkormányzatunk 79.291.891 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A kivitelezési szerződés március 29-én aláírásra került, folyamatban van a kivitelezés.

Élhető települések (Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása III. ütem)

Projektcím: Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012

Projekt befejezési határideje: jelenleg ismeretlen

Január 14-én pályázatot nyújtottunk be a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1 „Élhető települések” c. felhívásra. A kérelemben megjelölt támogatási igény br. 200 m Ft, amelyet a település csapadékvíz-elvezető rendszerének a fejlesztésére kívánunk fordítani. Az Irányító Hatóság a kérelmet támogatásra alkalmasnak ítélte, a Támogatási Szerződés megkötésre került. Megkezdtuk a projekt előkészítését.

2022. május 10.