

Kisbér Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. szeptember 14-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése elnevezésű projekt állásáról

Projekt címe: Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012

Tisztelt Képviselő-testület!

A MeViTo Mérnökiroda Kft. (2085 Pilisvörösvár, Harcsa köz 1.), mint megbízott tervező 2023. március 03. napján leszállította a tárgyban szereplő projekt engedélyezési és kiviteli tervdokumentációját, valamint az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot. A tervdokumentációt a Gazdasági, Jogi, Műszaki, Környezetvédelmi Bizottság által jóváhagyott szempontok, megoldási javaslatok szerint készítették el.

A Tervezési szerződés alapján, a fenti feladat elvégzéséért kifizettük a tervezői díj 80%-át, bruttó 5.994.400.- Ft-ot a támogatás (folyósított előleg) terhére, melyre vonatkozóan az elszámolás benyújtásra került a MÁK felé a konzorciumi partner, KEM Területfejlesztési Kft. által.

A MeViTo Mérnökiroda Kft. a szerződésében foglaltaknak megfelelően a tervanyagot benyújtotta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a vízjogi létesítési engedély megszerzése érdekében. Az eljárás 2023. 05. 30. napjával indult, 60 napos ügyintézési határidővel. Egy hiánypótlási felhívás érkezett, melynek határidőre eleget tettünk a tervezővel közösen. Engedély még nem érkezett. A 2023. 09. 08-i telefonos érdeklődésre a hatóság műszaki ügyintézője az a tájékoztatást adta, hogy az ügy a hatósági ügyintézőnél van, aki a határozatot megírja, de jövő hét közepéig szabadságát tölti. Ez alapján remélhető, hogy szeptember végére talán lesz vízjogi létesítési engedély.

A konzorciumi megállapodás alapján a KEM Területfejlesztési Kft. készíti elő és folytatja le a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. Tekintettel arra, hogy a vízjogi létesítési engedély kiadása csúszik, a KEM Területfejlesztési Kft. javasolja a közbeszerzési eljárás megindítását a vízjogi létesítési engedély nélkül, feltételes eljárásként, és a szerződés

hatálybalépésének a feltétele a vízjogi engedély kézhezvétele lesz. 12 hónapot javasolnak a kivitelezésre.

A kivitelezési szerződés megkötéséhez rendelkezni kell műszaki ellenőrrel. A KEM Területfejlesztési Kft. előkészítette a műszaki ellenőr beszerzéshez az ajánlattételi felhívás tervezetét, melyet külön napirendi pontban tárgyal a képviselő-testület.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Kisbér, 2023. szeptember 8.

Sinkovicz Zoltán sk.