

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

1 . S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S A

Amely létrejött egyrészről

Kisbér Város Önkormányzata

székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2,
képviseli: Sinkovicz Zoltán polgármester,
adószám: 15729693-2-11
bankszámlaszám: 12028003-00103265-00100000
mint Megrendelő (a továbbiakban: *Megrendelő*),

és a

GOMBOS FÖLDGÉP Kft.

(székhely: 2854 Dad, külterület 02/8 hrsz.
cégjegyzékszám: 11-09-009054
adószám: 12946284-2-11
bankszámlaszám: 10300002-40003234-00003285,
képviseli: Gombos István, ügyvezető)

mint Vállalkozó (a továbbiakban: *Vállalkozó*),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -
között, a keletkezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

1.1 Felek rögzítik, hogy 2020. december 03. napján Megrendelő és Vállalkozó vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: szerződés) a „*Kisbér belvárosi városközpont revitalizáció – építési beruházások 3 részben*” elnevezésű közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában.

Az alább kifejtett indokok alapján a meghatározottak szerint a Vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé (továbbiakban: I. számú Módosítás).

II. MÓDOSÍTÁS INDOKA

Szerződő felek előadják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé az alábbiakra figyelemmel:

1.1 A kivitelezéshez szükséges egyedi kandeláberek gyártója az általa előzetesen vállalt határidőre a covid helyzet miatt történt leállásokra figyelemmel nem tudta a gyártást az előzetesen vállalt határidőre (2021.04.16.) vállalni. A gyártó a koronavírus-járvány miatti vis-maior helyzetre hivatkozva 2021. április 01. napján jelezte a Vállalkozónak, hogy az egyedi kandelábereket csak 2021. június 21. napjára tudja teljesíteni.

A lámpák bekötésére, beépítésére és érintésvédelmi vizsgálatára 2021. június 21. napjától további 8 munkanapra van szükség a vállalkozónak. Erre figyelemmel a teljesítési határidő módosítása szükséges 2021. június 30. napjára.

Vállalkozó valamennyi – a fentiekől független - munkát az eredeti teljesítési határidőre (2021. június 08.) elvégzi.

A fentiek alapján szükséges a szerződés véghatáridejének módosítása jelen szerződésmódosításban az alábbiak szerint.

Felek kijelenti, hogy a tárgyi módosítást a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelő, figyelemmel arra, hogy:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:

A közbeszerzési eljárás lefolytatása során Megrendelő, illetve Vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre a koronavírus-világjárvány egyes piaci szereplőkre gyakorolt hatását, így különösen a gyártók kapacitásának csökkentésével nem számolhatott előre, különös tekintettel arra, hogy a kandeláberek gyártója a 2020. december 10. napján még visszaigazolta a gyártást 2021.04.16. napjára vonatkozó teljesítésre.

A műszaki ellenőr nyilatkozata alapján a Vállalkozó által igényelt többlethatáridő reális, nem túlzó.

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy az nem jár a szerződés ellenértékének növekedésével.

III. MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

1.1 Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 12.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg:

„12.1. A teljesítés véghatárideje a munkaterület átadásától számítva 6 hónap. A műszaki átadás átvételnek ezen időtartam alatt kell megvalósulnia. Megrendelő előteljesítést is elfogad.

Jelen szerződés a mindkettő Fél általi aláírása napján lép hatályba.

Módosított szöveg (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

„12.1. A teljesítés véghatárideje 2021. június 30. napja azzal, hogy kivitelezéshez szükséges egyedi kandeláberek bekötésén, beépítésén és érintésvédelmi vizsgálatán kívüli valamennyi egyéb munka vonatkozásában a teljesítés határideje továbbra is a munkaterület átadásától számított 6 hónap. A műszaki átadás átvételnek ezen időtartam alatt kell megvalósulnia. Megrendelő előteljesítést is elfogad.

Jelen szerződés a mindkettő Fél általi aláírása napján lép hatályba.

- 1.2. A hosszabbított teljesítési határidőre figyelemmel Vállalkozó 7 munkanapon belül rendelkezésre bocsátja a szerződés 5.39. pontjának megfelelő, meghosszabbított felelősségbiztosítást.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉS


- 1.1. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen megállapodás 4 (négy) darab eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Kelt Kisbéren, 2021. június 07. napján.






Kisbér Város Önkormányzata
Sinkovicz Zoltán, polgármester
Megrendelő

GOMBOS FÖLDGÉP KFT.

2854 Dad, Külterület 02/8. hf5z.

Adószám: 12946284-2-11

Ggj.: 11-09-009054 



GOMBOS FÖLDGÉP Kft.

Gombos István, ügyvezető
Vállalkozó