

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

II. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Kisbér Város Önkormányzata

székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2,
képviseli: Sinkovicz Zoltán polgármester,
adószám: 15729693-2-11

mint Megrendelő (a továbbiakban: *Megrendelő*),

és a(z)

**Gombos Földgép Mélyépítési és Vízépítő, Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 2854 Dad, külterület 02/8 hrsz.
cégjegyzékszám: 11-09-009054
adószám: 12946284-2-11,
képviseli: Gombos István, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: *Vállalkozó*),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:


1. PREAMBULUM

1.1 Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: *Kbt.*) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „*Istálló ún. északi épület északi szárnyának külső-belső felújítása, lovaspálya és kerítés kialakítása (1541)*” tárgyában (rövid EKR elnevezés: *Kisbér istálló felújítása (1541)*, EKR azonosító: EKR002027762022, a továbbiakban: *Közbeszerzés Eljárás*). Megrendelő Vállalkozót hirdette ki a Közbeszerzési Eljárás nyertes ajánlattevőjének, Felek ennek alapján Kisbéren, 2023. május 30. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: *Szerződés*) kötöttek egymással. Felek a Szerződést 2023. szeptember 21. napján módosították.

1.2. Az alábbiak szerint a Szerződés ismételt módosítása szükséges.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK JOGALAPJA

2.1. A Szerződés módosításának indoka: A beruházásra a KE/ETDR-027/679-11/2022 iktatószámú örökségvédelmi engedély vonatkozik, melynek előírása alapján Vállalkozó egyes munkafolyamatokat az örökségvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetni, mintákat bemutatni, a felhasznált anyagokat és alkalmazott eljárásokat előzetesen egyeztetni és



jóváhagyni köteles. Ezen engedélyeztetési folyamat elhúzódása okozza a Szerződés módosítását.

Továbbá a kivitelezés során előre nem látható, emiatt a kivitelezési tervdokumentációban és a költségvetésben nem szereplő, megoldandó, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges és indokolt, a tartalékkeret terhére megrendelt pótmunkák (talajcsere, falazat bontás és építés, homlokzati ablak nyitás, homlokzati kapu áthelyezés, homlokzati kapuk áthidalása, földem bontás és építés) időszükséglete is eredményezte a Szerződés módosítását.

- 2.2. A Szerződés módosításának jogalapja a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja, mely kibontva az alábbi:

„Kbt. 141. § (4) bek. ca): a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre”: A műszaki ellenőr nyilatkozata szerint a felhasználandó/beépítendő anyagok jóváhagyására jogosult hatóság eljárásának késedelme valamint a tartalékkeret terhére megrendelt, a kivitelezés során előre nem látható, emiatt a kivitelezési tervdokumentációban és a költségvetésben nem szereplő, de a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges és indokolt pótmunka időszükséglete a projekt elhúzódását okozta.

„Kbt. 141. § (4) bek. cb): a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét”: nem változtatja meg.

„Kbt. 141. § (4) bek. cc): az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át ... ”: nem módosult a vállalkozói díj.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 3.1. Felek közös akarattal, a Kbt. 141. § (6) bek.-ében előírtakra is figyelemmel módosítják a Szerződés 5.15. pontját, az alábbiak szerint:

A Szerződés eredeti szövege:

„Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés kezdete a munkaterület átadásának napja, amelyre a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül sor kerül.

A teljesítés befejezése a munkaterület átadásától számítva 12 hónap, de legkésőbb 2023.12.31. napja. A műszaki átadás átvételnek ezen időtartam alatt kell megvalósulnia. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

A módosított szöveg:

„Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés kezdete a munkaterület átadásának napja, amelyre a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül sor kerül.

A teljesítés befejezése a munkaterület átadásától számítva 17 hónap, de legkésőbb 2024.05.30. napja. A műszaki átadás átvételnek ezen időtartam alatt kell megvalósulnia. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

- 3.2. A Szerződés szövege a fentieket kivéve nem módosul.
- 3.3. Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, és képviselőiben nem korlátozott vezető tisztségviselőik útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.

Szerződő felek a jelen okiratban szövegezett vállalkozási szerződés módosítást annak elolvasása és együttes értelmezése után helybenhagyólag írják alá. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 2 (kettő) aláírt eredeti példány a Megrendelőt, 2 (kettő) pedig a Vállalkozót illet.

Kelt Kisbéren, 2023. december 21. napján.

GOMBOS FÖLDGÉP KFT.

2854 Dad, Külterület 02/8. hrsz.

Adószám: 12946284-2-11

Cgj.: 11-09-009054





Kisbér Város Önkormányzata

Sinkovics Zoltán, polgármester
Megrendelő


GOMBOS-FÖLDGÉP Kft.

Gombos István, ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem Kisbér, 2023. december 21. -én:



Jogi szempontból ellenjegyzem Kisbér, 2023. december 21. -én:

