

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

3 . S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S A

Amely létrejött egyrészről

Kisbér Város Önkormányzata

székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2,
képviseli: Sinkovicz Zoltán polgármester,
adószám: 15729693-2-11
bankszámlaszám: 12028003-00103265-04000005
12028003-00103265 - 00700002

mint Megrendelő (a továbbiakban: *Megrendelő*),

és a

Beck & Cat Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 7.
cégjegyzékszám: 11-09-005589
adószám: 11472083-2-11
bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10408117-50526782-84511004,
képviseli: Beck Ferenc ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: *Vállalkozó*),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

1.1 Felek rögzítik, hogy 2022.02.03. napján Megrendelő és Vállalkozó vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: szerződés) a „*Városmegújítás - rendezvényter (1501)*” tárgyában [EKR elnevezés: *Kisbér Rendezvényter létesítése (1501)*].

Felek a Vállalkozási szerződést 2022. május 24. napján (I. számú Módosítás) és 2022. június 07. napján (II. számú Módosítás) módosították.

Az alább kifejtett indokok alapján a meghatározottak szerint a Vállalkozási szerződés ismételt módosítása vált szükségessé (továbbiakban: III. számú Módosítás).

II. MÓDOSÍTÁS INDOKA

Szerződő felek előadják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé az alábbiakra figyelemmel:

1. Határidő hosszabbítás

NMHH előírása:

Az I. számú módosítás során bekerült pótmunka [Védőcső (kábel tv, telekom)] kapcsán a Telekom vezeték kiváltásának engedélyezése során, 2022. június 13. napján az NMHH az engedélyezési eljárás során a tervezett építés során felhasználásra kerülő – jogszerűen létesült – alépítmény használatbavételi engedélyét kérte.

Az NMHH hiánypótlási felhívása szerint a Megrendelő tulajdonában álló területen a Megrendelő által saját jogkörben megépített, optikai kábel fogadására is alkalmas védőcsőre használatbavételi, majd ezt követően fennmaradási eljárást szükséges indítani. Korábban az NMHH ilyen előírást nem fogalmazott meg

Időszükséglet: 17 nap

Kandeláberek szállításának csúszása

A kandeláber oszlopokat szállító HOFECA, bár a kivitelezés kezdetekor május közepére vállalta a szállítást, azonban 2022.06.21. napján jelezte, hogy várhatóan 2022. június 29-én kezdi meg a szállítást, mert nem érhetőek el a beépítéshez szükséges IT eszközök, chiphiány miatt.

A burkolók az utcaburkolást addig nem tudják befejezni, amíg az oszlopok nem kerülnek a helyükre.

Időszükséglet: 17 nap

Fentiekre figyelemmel a Vállalkozó 2022. június 23. napján akadályt közölt, amelyet a műszaki ellenőr 2022. június 27. napján elfogadott azzal, hogy az összes időszükséglet 17 nap.

Jelen I.1. pontban rögzített módosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak, azaz:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

- Az NMHH hiánypótlási felhívása szerint a Megrendelő tulajdonában álló területen a Megrendelő által saját jogkörben megépített, optikai kábel fogadására is alkalmas védőcsőre használatbavételi, majd ezt követően fennmaradási eljárást szükséges indítani.
- a kandeláberek esetében felmerült késedelem – a piaci viszonyok alakulása – a szerződés megkötésekor kellő gondossággal sem volt előre látható, máshonnan meg – további késedelem nélkül – nem szerezhető be.

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ugyanis valamennyi a rendezvénytér kivitelezéséhez kapcsolódik.

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel, hogy az ellenérték nem változik.

1.1 Pótmunka számlázása

Az I. és II. számú Módosítás során rögzített pótmunkák ellenértéke az I. számú Módosítás alapján a végszámlában kerülnének elszámolásra. Figyelemmel azonban arra, hogy a végszámla összegéből 12 440 546 Ft a 2019. évi támogatás terhére kerül elszámolásra – amelynek 2022. június 30. napjáig meg kell történnie - és a fenti időszükséglet miatt a végszámla benyújtása csak később lenne esedékes, a már elkészült munkák tekintetében 1 részszámla biztosítása vált szükségessé.

Jelen I.2. pontban rögzített módosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak.

III. MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

III. 1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 5.14. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg:

„Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés kezdete 2022. 02. 15. napja, amely tervezett időpont, azzal, hogy amennyiben a szerződéskötésre bármely okból előbb, vagy később kerülne sor, úgy a teljesítés kezdete a szerződés hatálybalépésének napja.

A teljesítés befejezése legkésőbb 2022. 06. 28. napja. Megrendelő előteljesítést elfogad. A műszaki átadás-átvétel beleszámít a teljesítési határidőbe.”

Módosított szöveg (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

„Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés kezdete 2022. 02. 15. napja, amely tervezett időpont, azzal, hogy amennyiben a szerződéskötésre bármely okból előbb, vagy később kerülne sor, úgy a teljesítés kezdete a szerződés hatálybalépésének napja.

*A teljesítés befejezése legkésőbb **2022. július 15. napja**. Megrendelő előteljesítést elfogad. A műszaki átadás-átvétel beleszámít a teljesítési határidőbe.”*

III. 2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 6.2. pontjában az alábbi rendelkezés az alábbiak szerint módosul az alábbi rendelkezések törlésre kerülnek:

„A pótmunkák ellenértéke a végszámlában kerül elszámolásra.”

Módosított szöveg (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

*„A pótmunkák ellenértéke **egy darab részszámlában és a végszámlában** kerül elszámolásra.*

A beépülő részszámla összege így nettó 83.645.685.- Ft + ÁFA, azaz nettó Nyolcvanhárommillió-hatszáznegyvenötezer-hatszáznyolcanöt forint + ÁFA, bruttó 106.230.020.- Ft, azaz bruttó Százhatmillió-kettőszázharmincezer-húsz forint, a

végszámla összege pedig nettó 16.639.367.- Ft + ÁFA, azaz, nettó Tizenhatmillió-hatszázharminckilencezer-háromszázhatvanhét forint + ÁFA, bruttó 21.131.996.- Ft, azaz Huszonegymillió-százharmincegyezer-kilencszázkilencvenhat forint lesz.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉS

IV.1. Vállalkozó köteles a szerződés 5.30. pontjában rögzített felelősségbiztosítást meghosszabbítani, amennyiben az az új határidőre tekintettel nem felel meg a szerződés 5.30. pontjában foglaltaknak.

IV.2. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen megállapodás 4 (négy) darab eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Kelt Kisbér, 2022. június 27. napján.





Kisbér Város Önkormányzata

Sinkovicz Zoltán, polgármester
Megrendelő

 **Beck & Cat Kft.**
Székhely: 2840 Oroszlány,
Szent Borbála út 7.
Levélcím: 2841 Oroszlány, Pf.: 1
Adószám: 11472083-2-11
Bsz.: 10408117-50526782-84511004

Beck & Cat Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Beck Ferenc ügyvezető
Vállalkozó

Jogi szempontból ellenjegyzem Kisbér, 2022. június 27. 

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem Kisbér, 2022. június 27. 