

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

3 . S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S A

Amely létrejött egyrészről

Kisbér Város Önkormányzata

székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2,
képviseli: Sinkovicz Zoltán polgármester,
adószám: 15729693-2-11
bankszámlaszám: 12028003-00103265-04000005
12028003-00103265 - 00700002

mint Megrendelő (a továbbiakban: *Megrendelő*),

és a

Beck & Cat Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 7.
cégjegyzékszám: 11-09-005589
adószám: 11472083-2-11
bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10408117-50526782-84511004,
képviseli: Beck Ferenc ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: *Vállalkozó*),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

1.1 Felek rögzítik, hogy 2022.02.03. napján Megrendelő és Vállalkozó vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: szerződés) a „*Városközpont revitalizáció - rendezvénytér (1501)*” tárgyában [*EKR elnevezés: Kisbér Rendezvénytér létesítése (1501)*].

Felek a Vállalkozási szerződést 2022. május 24. napján (I. számú Módosítás) és 2022. június 07. napján (II. számú Módosítás) módosították.

Az alább kifejtett indokok alapján a meghatározottak szerint a Vállalkozási szerződés ismételt módosítása vált szükségessé (továbbiakban: III. számú Módosítás).

II. MÓDOSÍTÁS INDOKA

Szerződő felek előadják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé az alábbiakra figyelemmel:

1. Határidő hosszabbítás

NMHH előírása:

Az I. számú módosítás során bekerült pótmunka [Védőcső (kábel tv, telekom)] kapcsán a Telekom vezeték kiváltásának engedélyezése során, 2022. június 13. napján az NMHH az engedélyezési eljárás során a tervezett építés során felhasználásra kerülő – jogszerűen létesült – alépitmény használatbavételi engedélyét kérte.

Az NMHH hiánypótlási felhívása szerint a Megrendelő tulajdonában álló területen a Megrendelő által saját jogkörben megépített, optikai kábel fogadására is alkalmas védőcsőre használatbavételi, majd ezt követően fennmaradási eljárást szükséges indítani. Korábban az NMHH ilyen előírást nem fogalmazott meg

Időszükséglet. 17 nap

Kandelláberek szállításának csúszása

A kandelláber oszlopokat szállító HOFECA, bár a kivitelezés kezdetekor május közepére vállalta a szállítást, azonban 2022.06.21. napján jelezte, hogy várhatóan 2022. június 29-én kezdi meg a szállítást, mert nem érhetőek el a beépítéshez szükséges IT eszközök, chiphány miatt.

A burkolók az utcaburkolást addig nem tudják befejezni, amíg, amíg az oszlopok nem kerülnek a helyükre.

Időszükséglet: 17 nap

Fentiekre figyelemmel a Vállalkozó 2022. június 23. napján akadályt közölt, amelyet a műszaki ellenőr 2022. június 24. napján elfogadott azzal, hogy az összes időszükséglet 17 nap.

Jelen I.1. pontban rögzített módosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak, azaz:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

- Az NMHH hiánypótlási felhívása szerint a Megrendelő tulajdonában álló területen a Megrendelő által saját jogkörben megépített, optikai kábel fogadására is alkalmas védőcsőre használatbavételi, majd ezt követően fennmaradási eljárást szükséges indítani.
- a kandelláberek esetében felmerült késedelem – a piaci viszonyok alakulása – a szerződés megkötésekor kellő gondossággal sem volt előre látható, máshonnan meg – további késedelem nélkül – nem szerezhető be.

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ugyanis valamennyi a rendezvényter kivitelezéséhez kapcsolódik.

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel, hogy az ellenérték nem változik.

1.1 Pótmunka számlázása

Az I. és II. számú Módosítás során rögzített pótmunkák ellenértéke az I. számú Módosítás alapján a végszámlában kerülnének elszámolásra. Figyelemmel azonban arra, hogy a végszámla összegéből 12 440 546 Ft a 2019. évi támogatás terhére kerül elszámolásra – amelynek 2022. június 30. napjáig meg kell történnie - és a fenti időszükséglet miatt a végszámla benyújtása csak később lenne esedékes, a már elkészült munkák tekintetében 1 részszámla biztosítása vált szükségessé.

Jelen I.2. pontban rögzített módosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak.

III. MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

III. 1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 5.14. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg:

„Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés kezdete 2022. 02. 15. napja, amely tervezett időpont, azzal, hogy amennyiben a szerződéskötésre bármely okból előbb, vagy később kerülne sor, úgy a teljesítés kezdete a szerződés hatálybalépésének napja.

A teljesítés befejezése legkésőbb 2022. 06. 28. napja. Megrendelő előteljesítést elfogad. A műszaki átadás-átvétel beleszámít a teljesítési határidőbe.”

Módosított szöveg (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

„Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés kezdete 2022. 02. 15. napja, amely tervezett időpont, azzal, hogy amennyiben a szerződéskötésre bármely okból előbb, vagy később kerülne sor, úgy a teljesítés kezdete a szerződés hatálybalépésének napja.

A teljesítés befejezése legkésőbb 2022. július 15. napja. Megrendelő előteljesítést elfogad. A műszaki átadás-átvétel beleszámít a teljesítési határidőbe.”

III. 2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 6.2. pontjában az alábbi rendelkezés az alábbiak szerint módosul az alábbi rendelkezések törlésre kerülnek:

„A pótmunkák ellenértéke a végszámlában kerül elszámolásra.”

Módosított szöveg (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

„A pótmunkák ellenértéke egy darab részszámlában és a végszámlában kerül elszámolásra.

A beépülő részszámla összege így Ft, a végszámla összege pedig Ft lesz.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉS

IV.1. Vállalkozó köteles a szerződés 5.30. pontjában rögzített felelősségbiztosítást meghosszabbítani, amennyiben az az új határidőre tekintettel nem felelne meg a szerződés 5.30. pontjában foglaltaknak.

IV.2. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen megállapodás 4 (négy) darab eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Kelt Kisbér, 2022.... napján.

Kisbér Város Önkormányzata

Sinkovicz Zoltán, polgármester
Megrendelő

Beck & Cat Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

Beck Ferenc ügyvezető
Vállalkozó